



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARADO  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
CIERRE DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (2023)

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 011 ALVARADO  
Fuente de Financiamiento: CAPUFE 2023  
Presupuesto Autorizado: 15,644,985.54

Programa	Subprograma	Avance Físico-Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones														
		Tipo	Número del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas									
						%	Fecha real	%	Fecha real																												%	Fecha real	%	Fecha real	%	Fecha real	%	Fecha real	%
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARDENIAS Y GIRASOLES DEL CADENAMIENTO 0-400 AL 0-463.5	30011002	EL ZAPOTE	100.00	02/01/2024	28/02/2024	100.00	13/03/2024	27/03/2024	TERMINADA	CONTRATO	5,595,900.20	5,545,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065,268.34	5,065,268.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,601.85	500,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,646.52	3,646.52	MONTO DE CIERRE CONFORME A CIFRAS REALES DE LA APORTACIÓN CAPUFE 2023, ASÍ MISMO LA META REAL ES DE 1,117.30 M2	
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ROSA VIRGEN DEL CADENAMIENTO 0-400 AL 0-443	30011000	MANDINGA Y CARDÓN	100.00	02/01/2024	15/02/2024	97.58	02/03/2024	14/03/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,788,780.31	2,788,780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,279.98	2,724,279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,480.33	44,480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,497.90	2,497.90	MONTO DE CIERRE CONFORME A CIFRAS REALES DE LA APORTACIÓN CAPUFE 2023, ASÍ MISMO LA META REAL ES 2,430.52 M2	
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN VICENTE DEL CADENAMIENTO 0-400 AL 0-410	30011001	SALINAS	100.00	02/01/2024	26/01/2024	100.00	22/01/2024	22/01/2024	TERMINADA	CONTRATO	829,698.22	86,046.87	0.00	0.00	443,651.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,698.22	86,046.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	518.50	518.50			
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BARRACUDA DE CADENAMIENTO 0-400 AL 0-315.50	30011000	MANDINGA Y MATIJA	100.00	02/01/2024	02/03/2024	100.00	16/02/2024	14/03/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,983,410.74	2,845,579.10	0.00	0.00	1,138,231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,810.74	2,845,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,718.88	2,718.88	
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAYA AZUL, ENTRE CALLE LINCOLN Y CARRITERA RIVERA YERREZUMA 0-400 AL 0-325.50	30011024	PLAYA DE LA LIBERTAD	100.00	02/01/2024	02/03/2024	84.41	06/02/2024	21/03/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,504,118.83	1,360,833.45	0.00	0.00	544,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,815.74	1,284,153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	851.85	851.85	MONTO DE CIERRE CONFORME A CIFRAS REALES DE LA APORTACIÓN CAPUFE 2023, ASÍ MISMO LA META REAL ES 800 M2
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA DEL CADENAMIENTO 0-200 AL 0-247.50	30011001	EL NANCHAL	100.00	02/01/2024	24/01/2024	39.80	15/03/2024	15/03/2024	TERMINADA	CONTRATO	778,646.40	556,178.00	0.00	0.00	222,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,646.40	556,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	153.00	153.00	MONTO DE CIERRE CONFORME A CIFRAS REALES DE LA APORTACIÓN CAPUFE 2023	
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO INCLUIE GUARNIDIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0-400 AL 0-303	30011001	LA PALMA	100.00	02/01/2024	09/02/2024	88.04	16/02/2024	21/03/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,419,325.32	2,442,148.57	0.00	0.00	870,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,537.26	2,154,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,905.60	1,905.60	MONTO DE CIERRE CONFORME A CIFRAS REALES DE LA APORTACIÓN CAPUFE 2023, ASÍ MISMO LA META REAL ES 450 M2

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL:



Lizette...  
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALVARADO, VER.  
2022-2025  
PRESIDENCIA



Pedro...  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALVARADO, VER.  
2022-2025  
TESORERÍA



Felipe...  
CONTRALOR MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ALVARADO, VER.  
2022-2025  
CONTRALORIA

CIEI2024/ALVARADO/10248