



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARADO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 011 ALVARADO
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 42,622,211.00

Hoja: 25/10/2024

Programa Subprograma Tipo				Avances Fisico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																										
UM 01 ah	REHABILITACIÓN DE MALECON: BIARCO A MUÑOZ EN ALVARADO, VER. (CONSISTENTE EN BARANDALES Y ALUMBRADO EN MALECON)	300110001	ALVARADO	0.00			0.00			3,503,544.67	3,503,544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2024	30	011	0015																														PERSONA	57,035.00	
UM 01	REHABILITACIÓN DE MERCADO(S) PÚBLICO(S) "20 DE NOVIEMBRE", MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.	300110001	ALVARADO	0.00			0.00			4,991,714.29	4,991,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2024	30	011	0016																															PERSONA	57,035.00
UM 01	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO "DR. TITO ZAMUDIO" EN LA COLONIA LA FUENTE EN ALVARADO, VER.	300110001	ALVARADO	0.00			0.00			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2024	30	011	0017																															PERSONA	57,035.00
SC 02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+701.92, EN LA LOCALIDAD DE ALVARADO, VER.	300110001	ALVARADO	37.00	26/08/2024		0.00			813,958.85	813,958.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	762.00	
2024	30	011	0019																															PERSONA	100.00
SD 01	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO SAN PEDRO JOLUCA, EN EL CADENAMIENTO 0+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JOLUCA, MUNICIPIO DE ALVARADO, VERACRUZ	300110091	SAN PEDRO JOLUCA	43.00	12/08/2024		0.00			114,683.09	114,683.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	12.00	
2024	30	011	0020																															PERSONA	115.00
SJ 04	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA A. JOSE HERMIDA RUIZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, ALVARADO, VER.	300110001	ALVARADO	29.00	09/09/2024		0.00			323,160.80	323,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	4.00
2024	30	011	0021																															ALUMNO	271.00
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (RED DE ELECTRICA) Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.	300110001	ALVARADO	29.00	16/09/2024		0.00			1,632,065.60	1,632,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	12.00
2024	30	011	0022																															PERSONA	150.00
UM 01	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN GRADAS, CUBIERTAS Y PASTO SINTÉTICO EN EL PARQUE DEPORTIVO "MIGUEL ALEMÁN VALDES"	300110001	ALVARADO	0.00			0.00			2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00
2024	30	011	0023																															PERSONA	57,035.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

42,622,211.00 42,622,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101,194.70 4,101,194.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,101,194.70 4,101,194.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lizette Álvarez Vera
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALVARADO, VER. 2022-2025
 PRESIDENCIA

Josefina Camarero Chávez
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Pedro Domingo Ydirin Préstamo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Felipe Zilch Fernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRIMESTRAL ALVARADO 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARADO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 011 ALVARADO
 Fuente de Financiamiento: RECFISCALES
 Presupuesto Autorizado: 1,644,991.62

Hoja: 24/10/2024

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
Subprograma				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas															
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobada								
SE 01	REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL ACCESO A CAMARONERA, LOCALIDAD CAMARONERA, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.			30011003	CAMARONERA	100.00	06/05/2024	30/05/2024	100.00	23/05/2024	05/06/2024	1,644,991.62	1,644,991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,991.62	1,644,991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,991.62	1,644,991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,499.00								
																																	PERSONA	170.00									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO												1,644,991.62	1,644,991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,991.62	1,644,991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,991.62	1,644,991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lizette Álvarez Vera
 PRESIDENTE/A MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ALVARADO, VER.
 2022-2025
 PRESIDENCIA

Pedro Domingo Ydírrin Prestamo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ALVARADO, VER.
 2022-2025
 TESORERÍA

Felipe Zach Fernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ALVARADO, VER.
 2022-2025
 CONTRALORIA

TRI/2024/ALVARADO/25115



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARADO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 011 ALVARADO
 Fuente de Financiamiento: REM FEFMPHM 2023
 Presupuesto Autorizado: 1,921,112.45

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
Subprograma				Físico		Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANTONIO MODESTO QUIRASCO, EN LA LOCALIDAD DE SALINAS, MUNICIPIO DE ALVARADO VERACRUZ			30011001	SALINAS							1,921,112.45	1,921,112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	751.20
2024	30	011	0400																														PERSONA	180.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

1,921,112.45 1,921,112.45 0.00

Lizette Álvarez Vera
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ALVARADO, VER.
 2022-2025
 PRESIDENCIA

Pedro Domingo Ydígora Presamio
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ALVARADO, VER
 2022 2025
 TESORERÍA

Felipe Zúñiga Fernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ALVARADO, VER.
 2022-2025
 CONTRALORIA

TRI/2024/ALVARADO/25117



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARADO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 011 ALVARADO
 Fuente de Financiamiento: CAPUFE
 Presupuesto Autorizado: 19,969,461.25

Hoja: 24/10/2024
 Fecha de Aprobación: 24/10/2024

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
								Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+701.92 EN COLONIA LAS ANEAS ENTRE CARRETERA DEL GOLFO Y CALLE BARRA DE ALVARADO	30011000	ALVARADO	0.00			0.00			5,993,000.00	5,993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,913.44			
2024	30	011	0700																																						
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROL. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ ENTRE PRIV. JOSÉ ANTONIO PANAMA EN COL. SAN JUANITO COCUILTAL	30011000	ALVARADO	0.00			0.00			2,354,163.64	2,354,163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	011	0701																																						
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OXIDIANA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CARRETERA ANTON LIZARDO-LA PIEDRA DEL CAD. 0+000 AL 0+078.	30011001	LA PIEDRA	0.00			0.00			1,300,293.43	1,300,293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	011	0703																																						
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE 1 (EL AGUACATE) Y CALLE 2 (LOS JOBOS) ENTRE CALLE EL NARANJO Y CARRETERA ANTON LIZARDO - LA PIEDRA DEL CAD. 0+000 AL 0+046.	30011005	EL HATO	0.00			0.00			759,667.54	759,667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	011	0704																																						
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 14 DE JUNIO ENTRE CALLE VIRIGLIO URIBE Y CALLE JOSÉ MARÍA ZAMUDIO.	30011000	ANTON LIZARDO	0.00			0.00			1,949,898.91	1,949,898.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	011	0706																																						
UB	01	a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR, TRAMO PLAYA ZAPOTE A MATA DE LIVA, DEL KM 0+000.00 AL KM 1+600.00.	30011006	MATA DE LIVA	0.00			0.00			2,223,076.25	2,223,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	011	0702																																						
R	01	c	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 30 CMS. DE ESPESOR EN CALLE FRANCISCO VILLA, INICIANDO EN EL ENTRONQUE CON CALLE CIRCVNALACION NTE, DEL CAD. 0+000 AL 0+800.	30011001	EL NANCHAL	0.00			0.00			3,076,147.29	3,076,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	011	0705																																						
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EN "L" SIN NOMBRE FRENTE A LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA ZAMUDIO ROSAS DEL CAD. 0+000 AL 0+273.14	30011000		0.00			0.00			2,311,214.19	2,311,214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	30	011	0707																																						

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

19,969,461.25 19,969,461.25 0.00



Lizette Álvarez Vega
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALVARADO, VER.
 2022-2025
 PRESIDENCIA



Pedro Domingo Yáñez Prestamo
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALVARADO, VER.
 2022-2025
 TESORERÍA



Felipe Vilch Sánchez
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALVARADO, VER.
 2022-2025
 CONTRALORÍA

TRI/2024