H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARADO

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2024

TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 011 ALVARADO

Fuente de Financiamiento: FAISMUN

Presupuesto Autorizado: 42,622,211.00

Fecha de Aprobacion: 25/10/2024

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Fisico-Financieros: Fisico %	Fisico: Fechas reales Inicio	Fisico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Metas: Aprobadas	Observaciones
SG 02 a	2024 30 011 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN (RED ELECTRICA) EN LA LOCALIDAD DE EL HATO MUNICIPIO DE ALVARADO, VER	30011005 3	EL HATO	100.00	20/05/ 2024	02/07/ 2024	100.00	04/07/ 2024	12/08/ 2024	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000 00	1,240,000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	8.00	
																																PERSONA	140.00	
SJ 04 g	2024 30 011 0002	AMPLIACION DE DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 30EPR3376K, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.	30011000 1	ALVARADO	100.00	20/05/ 2024	03/08/ 2024	90.17	18/08/ 2024		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,099 60	1,082,099 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,099.60	1,082,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
																																ALUMNO	380.00	
SJ 04 b	2024 30 011 0003	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "RAMON HERNANDEZ VERA" CON CLAVE 30DJN0775K, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.	30011000 1	ALVARADO	100.00	21/05/ 2024	19/07/ 2024	0.00			850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
																																ALUMNO	120.00	
SJ 02 q	2024 30 011 0004	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE: 30DTV0417M ZONA 36 EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.	30011002 0	EL ZAPOTE	47.00	05/08/ 2024		0.00			3,722,393.33	3,722,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
																																ALUMNO	100.00	
SJ 01 aw	2024 30 011 0005	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL "LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ" CON CLAVE: 30EES0021V, MUNICIPIO DE ALVARADO	30011000 1	ALVARADO	0.00			0.00			5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
																																ALUMNO	325.00	
U9 01 b	2024 30 011 0008	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (SUPERVISIÓN EXTERNA)	30011000 1	ALVARADO	63.00	17/06/ 2024		0.00			1,278,666.33	1,278,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00	
																																PERSONA	57,035.00	
SJ 01 k	2024 30 011 0006	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO EN TELEBACHILLERATO "RINCON DE LA PALMA" CON CLAVE. 30ETH0107O EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA PALMA	30011001 8	RINCON DE LA PALMA	41.00	12/08/ 2024		0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	
																																ALUMNO	170.00	
UM 01 a	2024 30 011 0010	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL	30011004 8	PASO NACIONAL	49.00	05/07/ 2024		40.39	20/09/ 2024		4,403,996.97	4,403,996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,095 10	1,779,095 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,095.10	1,779,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
																																PERSONA	240.00	
SE 02 b	2024 30 011 0012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES BRONCE Y PLATA EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.	30011001 4	LA PIEDRA	0.00			0.00			4,713,033.71	4,713,033.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,081.40	
																																PERSONA	180.00	
SE 02 b	2024 30 011 0013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y VIRGILIO URIBE EN LA LOCALIDAD DE ANTON LIZARDO, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER.	30011000 3	ANTÓN LIZARDO	48.00	12/08/ 2024		0.00			3,309,493.36	3,309,493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,054.00	
																																PERSONA	240.00	
SE 02 e	2024 30 011 0014	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CAMARONERA, MUNICIPIO DE ALVARADO, VERACRUZ.	30011003 0	CAMARONERA				0.00			475,500.00	475,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	210.00	
																																PERSONA	187.00	

Lizzette Álvarez Vera
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALVARADO, VER.
2022-2025
PRESIDENCIA

Josefina Camarero Chávez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Pedro Domingo Yarin Prestamo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALVARADO, VER
2022 2025
TESORERÍA

Felipe Zúñi Fernández
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre firma y sello

TRI/2024/ALVARADO/025217

SELLO DIGITAL: h5TQDXQXpxVU08dthl1X1s7AWBMHUjE/vFLwsG5JpnkstZWA5DqXzToCvkc5UIy92xZ40rz4GNUMchpvu0mBbb8yna++UvegOgVPsAsgFUb2HhgGD+JXPPK2FG/G8U17D4dx7aLc6qmd3cRWBHf1paIMRt4RMrbGl5tYIQQlegU=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALVARADO

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2024

TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2024 al 30/09/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 011 ALVARADO

Fuente de Financiamiento: FAISMUN

Presupuesto Autorizado: 42,622,211.00

Fecha de Aprobación: 25/10/2024

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Metas: Aprobadas	Observaciones
UM 01 ah	2024 30 011 0015	REHABILITACION DE MALECON MARCO A. MUÑOZ EN ALVARADO, VER. (CONSISTENTE EN BARANDALES Y ALUMBRADO EN MALECON)	300110001	ALVARADO	0.00			0.00			3,503,544.67	3,503,544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA PERSONA	1.00 57,035.00	
UM 01 i	2024 30 011 0016	REHABILITACION DE MERCADO(S) PÚBLICO(S) "20 DE NOVIEMBRE", MUNICIPIO DE ALVARADO, VER	300110001	ALVARADO	0.00			0.00			4,991,714.29	4,991,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA PERSONA	1.00 57,035.00	
UM 01 a	2024 30 011 0017	REHABILITACIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO "DR. TITO ZAMUDIO" EN LA COLONIA LA FUENTE EN ALVARADO, VER	300110001	ALVARADO	0.00			0.00			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA PERSONA	1.00 57,035.00	
SC 02 b	2024 30 011 0019	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+701.92 , EN LA LOCALIDAD DE ALVARADO, VER	300110001	ALVARADO	37.00	26/08/2024		0.00			813,958.85	813,958.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL PERSONA	762.00 100.00	
SD 01 g	2024 30 011 0020	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO SAN PEDRO JOLUCA, EN EL CADENAMIENTO 0+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JOLUCA, MUNICIPIO DE ALVARADO, VERACRUZ.	300110091	SAN PEDRO JOLUCA	43.00	12/08/2024		0.00			114,683.09	114,683.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL PERSONA	12.00 115.00	
SJ 04 i	2024 30 011 0021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA A. JOSE HERMIDA RUIZ", EN LA CABECERA MUNICIPAL, ALVARADO, VER.	300110001	ALVARADO	29.00	09/09/2024		0.00			323,160.80	323,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO ALUMNO	4.00 271.00	
SG 02 a	2024 30 011 0022	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (RED DE ELECTRICA) Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ALVARADO, VER	300110001	ALVARADO	29.00	16/09/2024		0.00			1,632,065.60	1,632,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE PERSONA	12.00 150.00	
UM 01 ac	2024 30 011 0023	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN GRADAS, CUBIERTAS Y PASTO SINTETICO EN EL PARQUE DEPORTIVO "MIGUEL ALEMAN VALDES".	300110001	ALVARADO	0.00			0.00			2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA PERSONA	3.00 57,035.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO											42,622,211.00	42,622,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101,194.70	4,101,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101,194.70	4,101,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2 de 2

Lizzette Álvarez Vera
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALVARADO, VER.
2022-2025
PRESIDENCIA

Josefina Camarero Chávez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Pedro Domingo Ydirin Préstamo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALVARADO, VER
2022 2025
TESORERÍA

Felipe Zilch Fernández
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TRI/2024/ALVARADO/025217

SELLO DIGITAL: h5TQDXQXpxVU08dthI1X1s7AWBMHUjE/vFLwsG5JpnkstZWA5DqXzToCvkc5UIy92xZ40rz4GNUMchpvu0mBbb8yna++UvegOgVPsAsgFUb2HhgGD+JXPPK2FG/G8U17D4dx7aLc6qmd3cRWBHf1paIMRt4RMrbGl5tYIQQlegU=